



Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Кировская электросеть" за 1 квартал 2016г, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений			
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет					
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур				
	ВСЕГО		1,186				0,302			0,632			0,252												
1	Техническое перевооружение и реконструкция		0,884				0			0,632			0,252												
1.1	Реконструкция Ф-0,4 кВ ПС 220/35/10 "Кировка" №5 от КТП №62 "ЦГСЭН" с заменой провода АС на провод марки СИП большего сечения, замена вводов к жилым домам пгт. Кировский по пер. Почтовый 38-50; ул. Сплавная 2-12, 14, 16-23, 26, 28, 30; пер. Сплавной 1-6, 1а, 3а, 3б, 8, 10, 12, 14, 16; пер. Южный залив 1-4; ул. Колхозная 1-15 (по нечетной стороне), 6, 8; 7 шт. - хоз. постройки и т.д.		0,632							0,632															
1.2	Замена отслуживших срок службы и вышедших из строя трансформаторов в ТП 3 "Банк" ПС 35/10 кВ "Шмаковская" фидер №9 п. Горные Ключи		0,252										0,252												
2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		0,302				0,302																		
2.1	Монтаж приборов учета электрической энергии системы "Матрица" на границе балансовой принадлежности с Абонентами, подключенных по пер. Почтовый 38-50; ул. Сплавная 2-12, 14, 16-23, 26, 28, 30; пер. Сплавной 1-6, 1а, 3а, 3б, 8, 10, 12, 14, 16; пер. Южный залив 1-4; ул. Колхозная 1-15 (по нечетной стороне), 6, 8; 7 шт. - хоз. постройки и т.д. пгт. Кировский		0,302				0,302																		

* В ценах отчетного года.
 ** План согласно утвержденной инвестиционной программе.
 *** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.