

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Кировская электросеть" за 2 квартал 2016г, млн. рублей (представляется ежеквартально) за 2 квартал 2016г, млн. рублей

Утверждено  
исполнительной организацией  
ООО "Кировская электросеть"  
(полное)  
И.В. Тарасенко  
20 16 года  
16 августа М.П.



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)												Остаток по результатам отчетного периода *	млн. рублей	%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	Уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Причины отклонений	
			I кв.				II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал							за отчетный квартал
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт									
	<b>ВСЕГО</b>		1,186	0,693	0,302	0,693	0,632	0,632	0,252	0,249	0,249	0,249	0,249	0,493							
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,884	0,444	0	0,444	0,632	0,632	0,252	0,252					0,44							
1.1	Реконструкция Ф-0,4 кв ПС 220/35/10 "Кировка" №5 от КПП №62 "ЦЭСЭТ с заменой провода АС на провод марки СИП большого сечения, замена вводов к жилым домам пгт. Кировский по пер. Почтовый 38, 50; ул. Ставаная 2-12, 14, 16-23, 26, 28, 30; пер. Ставаная 1-6, 1а, 3а, 3б, 8, 10, 12, 14, 16; пер. Южный залив 1-4; ул. Колхозная 1-15 (по нечетной стороне); 6, 8, 7 шт-хоз. постройки и т.д.	0,632			0,444	0,632															
1.2	Замена отслуживших срок службы и вышедших из строя трансформаторов в ТП 3 "Банк" ПС 35/10 кв "Шмаковка" филиал №9 п. Горные Ключи	0,252						0,252													
2	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,302	0,249	0,302	0,249									0,053							
2.1	Монтаж приборов учета электрической энергии системы "Матрица" на граница балансовой принадлежности с Абонентами, подключенных по пер. Почтовый 38-50; ул. Ставаная 2-12, 14, 16-23, 26, 28, 30; пер. Ставаная 1-6, 1а, 3а, 3б, 8, 10, 12, 14, 16; пер. Южный залив 1-4; ул. Колхозная 1-15 (по нечетной стороне); 6, 8, 7 шт-хоз. постройки и т.д. пгт. Кировский	0,302		0,302	0,249																

\* В ценах отчетного года.  
\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.  
\*\*\* Накопленным итогом за год.  
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.