



Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Кировская электросеть" за 4 квартал 2016г, млн. рублей (представляется ежеквартально)

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]												Остаток по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Мероприятие завершено (Форма КС-2, КС-3, КС-11)
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		млн. рублей	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт							
1	ВСЕГО		1,186	1,014	0,302	0,693	0,632	0,299	0,252	0,022	1,014	0,245	1,014	0,245					
1.1	Техническое перевооружение и реконструкция		0,884	0,765	0	0,444	0,632	0,299	0,252	0,022	0,765	0,245	0,765	0,245					
1.1	Реконструкция Ф-0,4 кВ ПС 220/55/10 "Кировка" №5 от КТП №62 "ЦЭСЭН" с заменой провода АС на провод марки СИП большого сечения, замена вводов к жилым домам пгт. Кировский по пер. Погочовый 38-50/ул. Славная 2-12, 14, 16-23, 26, 28, 30; пер. Славной 1-6, 1а, 3а, 3б, 8, 10, 12, 14, 16; пер. Южный залив 1-4; ул. Колхозная 1-15 (по нечетной стороне); 6, 8, 7 шт-хоз. постройки и т.д.	0,652	0,520		0,444	0,632	0,076				0,520	0,245	0,520	0,245				Мероприятие завершено (Форма КС-2, КС-3, КС-11)	
1.2	Замена отслуживших срок службы и вышедших из строя трансформаторов в ТПЗ "Бак" ПС 35/10 кВ "Шляховка" фидер №9 п. Горные Ключи	0,252	0,245				0,223	0,252	0,022	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245				Мероприятие завершено (Форма КС-2, КС-3, КС-11)	
2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		0,302	0,249	0,302	0,249					0,249	0,249	0,249	0,249					
2.1	Монтаж прибора учета электрической энергии системы "Метрикс" на границах балансовой принадлежности с Абонентами, подключенных по пер. Погочовый 38-50; ул. Славная 2-12, 14, 16-23, 26, 28, 30; пер. Славной 1-6, 1а, 3а, 3б, 8, 10, 12, 14, 16; пер. Южный залив 1-4; ул. Колхозная 1-15 (по нечетной стороне); 6, 8, 7 шт-хоз. постройки и т.д. пгт. Кировский	0,302	0,249	0,302	0,249						0,249	0,249	0,249	0,249				Мероприятие завершено (Форма КС-2, КС-3, КС-11)	

\* В целях отчетного года  
\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.  
\*\*\* Накопительный итогом за год.  
Примечание: для сетей объектов с разделением объектов по ПС, ВЛ и КЛ.