

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС  
ООО "Кировская электросеть"  
за 2016 год

Директор ООО "Кировская электросеть"  
И.В. Тарасенко  
«15» февраля 2016 года  
Утверждаю  
«Кировская электросеть»  
«Кировская электросеть»  
Приморский край

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования (отчетный год)		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***		Причины отклонений		
			план**	факт***				млн. рублей	%		в том числе за счет	
											уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	<b>ВСЕГО,</b>		<b>1,186</b>	<b>1,014</b>	<b>1,014</b>	<b>1,140</b>						
<b>1.</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>		<b>0,884</b>	<b>0,765</b>	<b>0,765</b>	<b>0,765</b>						
1.1	Реконструкция Ф-0,4 ПС 220/35/10 "Кировка" №5 от КТП №62 "ЦГСЭН" с заменой провода АС на провод марки СИП большего сечения, замена вводов к жилым домам пгт. Кировский по пер. Почтовый 35-50; ул. Сплавная 2-12, 14, 16-23, 26, 28, 30; пер. Сплавной 1-6, 1а, 3а, 3б, 8, 10, 12, 14; пер. Южный залив 1-4; ул. Колхозная 1-15 (по нечетной стороне), 6, 8; 7 шт. хозпостройки и т.д.		0,632	0,520	0,520	0,520				Мероприятие завершено (Форма КС-2, КС-3, КС-11)		
1.2	Замена отслуживших срок службы и вышедших из строя трансформаторов в ТП 3 "Банк" ПС 35/10 кВ "Шмаковская" фидер №9 п. Горные Ключи		0,252	0,245	0,245	0,245				Мероприятие завершено (Форма КС-2, КС-3, КС-11)		
<b>2</b>	<b>Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности</b>		<b>0,302</b>	<b>0,249</b>	<b>0,249</b>	<b>0,249</b>						
2.1	Монтаж приборов учета электрической энергии системы "Матрица" на границы балансовой принадлежности с Абонентами, подключенных по пер. Почтовый 38-50; ул. Сплавная 2-12, 14, 16-23, 26, 28, 30; пер. Сплавной 1-6, 1а, 3а, 3б, 8, 10, 12, 14, 16; пер. южный залив 1-4; ул. Колхозная 1-15 (по нечетной стороне), 6, 8; 7 шт. хоз. постройки и т.д. пгт. Кировский		0,302	0,249	0,249	0,249				Мероприятие завершено (Форма КС-2, КС-3, КС-11)		

\* В ценах отчетного года.

\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов на ПС, ВЛ и КЛ.