

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Кировская электросеть" за 1 квартал 2017г, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет	
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	ВСЕГО		2,223			0		1,713		0,51											
1	Техническое перевооружение и реконструкция		1,731			0		1,467		0,264											
1.1	Реконструкция Ф-0,4 кВ ПС 220/35/10 "Кировка" №7 от КТП №105 "Луговая" с заменой провода АС на провод марки СИП большего сечения, замена вводов к жилым домам пгт Кировский по ул.Набережная 39в,41,41а,65,67,69,71; ул.Луговая 2с,4,6,8,16,18-29,31,33,35,37,39,45,47; ул. Весенняя 1-14;ул.Колхозная 82,84-91,93; ул. Партизанская 95,98,100-105,102а,106,108,110,112,114,116,118; ул.Заливная 1с,20а,9,11,17,20,22,24,26,28,30 и 20шт.-гаражи;5шт.-хоз.постройки и т.д.		1,202					1,202													
1.2	Замена отслуживших срок службы и вышедших из строя трансформаторов в ТП 7 "Жемчужина 2" ПС 35/10 кВ "Шмаковка" фидер №8 п. Горыше Ключи		0,529					0,265		0,264											
2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		0,492					0,246		0,246											
2.1	Монтаж приборов учета электрической энергии системы "Матрица" на границе балансовой принадлежности с Абонентами, подключенных по ул.Набережная 39в,41,41а,65,67,69,71;ул.Луговая2с,4,6,8,16,18-29,31,33,35,37,39,45,47,49;ул.Весенняя1-14;ул.Колхозная 82,84-91,93;ул.Партизанская95,98,100-105,102а,106,108,110,112,114,116,118, ул.Заливная1с,20а,9,11,17,20,22,24,26,28,30 и 20шт.-гаражи;5шт.-хоз.постройки и т.д. пгт. Кировский		0,492					0,246		0,246											

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.