


УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО «Кировская электросеть»
 Тарасенко Н.В.
 «09» января 2014 г.

ПЛАН – ГРАФИК
 Мероприятий по подготовке к грозовому периоду
 на 2014 год.

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | Ответственный | Срок выполнения | |
|----|---|--|-----------------|-------|
| | | | План. | Факт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Произвести проверку схем защиты оборудования ООО «Кировская электросеть» от перенапряжений и согласовать с ОАО «ДРСК» | Ермоленко С.Н. | 30.03.14 | |
| 2. | Откорректировать схему расстановки средств защиты от перенапряжений сетей ООО «Кировская электросеть». Внести изменения в паспорта ТП. | Ермоленко С.Н. | 30.03.14 | |
| 3. | Установить недостающие РВО-10 на: ЦРП-12; ТП-14; ТП-32; ТП-47, ТП-13. | Ермоленко С.Н. | 30.10.14 | |
| 4. | Проконтролировать соблюдение сроков испытания РВО-10 | Ермоленко С.Н. | 30.03.14 | |
| 5. | Сообщать в ЭИЛ ООО «Кировская электросеть» о фактах повреждения оборудования в результате воздействия перенапряжения | Апыхтин Ю.Е. Меньших В.А. Цыцулин А.А. | Постоянно | |
| 6. | При очередных осмотрах проверить целостность опорной, проходной изоляции оборудования. Оценить состояние мастиконаполненных кабельных муфт. Составить график устранения выявленных дефектов | Ермоленко С.Н. Меньших В.А. Цыцулин А.А. Апыхтин Ю.Е. | 30.03.14 | |
| 7. | Проверить цепи заземления нейтралей трансформаторов, вентильных разрядников. Составить график устранения выявленных дефектов | Ермоленко С.Н. | 30.03.14 | |
| 8. | Произвести вырубку (обрезку) деревьев вблизи ВЛ-10кВ угрожающих перекрытием | Меньших В.А. Цыцулин А.А. | 30.04.14 | |
| 9. | Произвести инструктаж и тренировку оперативному персоналу по определению места повреждения на ВЛ и действиях в случае грозы. | Апыхтин Ю.Е. | 30.03.14 | |

Составил инженер ПТО:  /Камболин А.Г./