

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор ООО «Кировская электросеть»
 Тарасенко Н.В.
 «12» января 2015г.

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду
ООО «Кировская электросеть» 2015-2016 гг.

№№ п/п	Наименование мероприятий	Место работы	Ответственный руководитель структурного подразделения	Дата выполнения работ	
				план	Факт
1.	Произвести замену голого провода на СИП с увеличением сечения ВЛ-0,4 кВ от КТПН-50 «Сплавная/Партизанская»	п.Кировский	Меньших В.А.	до 25.09.15г.	
2.	Произвести замену голого провода на СИП с увеличением сечения ВЛ-0,4 кВ от КТПН-88 «Сухановская»	п.Кировский	Меньших В.А.	до 25.09.15г.	
3.	Установка разьединителя на опоре № 11.74 ВЛ-10 кВ Ф-11 «Поселок»	п.Горные Ключи	Цыцулин А.А.	до 25.08.15г	
4.	Установка разьединителя на опоре № 7.37 ВЛ-10 кВ Ф-7 «Скит»	п.Горные Ключи	Цыцулин А.А.	до 25.08.15г	
5.	Произвести замену голого провода на СИП с увеличением сечения фидера № 4 «Первомайская» и № 5 «Школа» от ТП-15 «Котельная военного санатория»	п.Горные Ключи	Цыцулин А.А.	до 25.08.15г	
6.	КТПН-78 «Советская-Заливная» замена ошиновки РУ-0,4 кВ с учетом увеличения нагрузки.	п.Кировский	Ермоленко С.Н.	до 25.08.15г	
7.	ТП-55 «Администрация» Произвести замену дверей ТП.	п.Кировский	Ермоленко С.Н.	до 25.09.15г.	
8.	ТП-7 «Жемчужина-2» установить секционный рубильник 0,4 кВ	п.Горные Ключи	Ермоленко С.Н.	до 25.08.15г.	
9.	ТП-83 «Банк» Выполнить ремонт отмостки.	п.Кировский	Ермоленко С.Н.	до 01.07.15г.	
10.	Произвести чистку электрических котлов	база	Ермоленко С.Н.	до 25.09.15г.	

	типа ЭПЗ-100 после зимней эксплуатации.				
11.	Проверить защиту электродвигателей насосов	база	Ермоленко С.Н.	до 25.09.15г.	
12.	Произвести опробование в работе приводов МВ-10 кВ на ЦРП-32, ЦРП-12, СП-7.1, СП-7.2, СП-11	п.Горные Ключи п.Кировский	Ермоленко С.Н.	до 25.08.15г.	
13.	Доливка трансформаторного масла в расширительные баки трансформатора при эксплуатации в осенне-зимний период	п.Кировский п.Горные Ключи	Ермоленко С.Н.	до 25.09.15г.	
14.	Промыть и опресовать отопительную систему перед следующим сезоном	база	Радченко В.А.	до 25.09.15г.	
15.	Утеплить двери автомобильного бокса	база	Радченко В.А.	до 25.09.15г.	
16.	Провести с персоналом ОВБ противоаварийные тренировки, их действие при вводе графика ограничения электроснабжения	п.Кировский п.Горные Ключи	Апыхтин Ю.Е.	до 25.09.15г.	

Составил: Инженер ПТО



Камболин А.Г.