

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ООО «Кировская электросеть»  
 Тарасенко Н.В.  
 «12» января 2015г.

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**мероприятий по снижению технологических потерь**  
**ООО «Кировская электросеть» на 2015 год**

№ пп	Виды работ	Место работы	Ответств. руководитель структурного подразделения	Выполнение работ		Источник финансирования
				план	факт	
1	Отключение в режиме малых нагрузок одного трансформатора на ТП-4 «Котельная», ТП-83 «Банк», ТП-67 «Лесной».	п.Горные Ключи п.Кировский	Апыхтин Ю.Е.			самофинансирование
2	Произвести замену голого провода на СИП с увеличением сечения ВЛ-0,4 кВ от КТПН-50 «Сплавная/Партизанская»	п.Кировский	Меньших В.А.	до 25.09.15г		самофинансирование
3	Произвести замену голого провода на СИП с увеличением сечения ВЛ-0,4 кВ от КТПН-88 «Сухановская»	п.Кировский	Меньших В.А.	до 25.09.15г.		самофинансирование
4	Произвести замену голого провода на СИП с увеличением сечения фидера № 4 «Первомайская» и № 5 «Школа» от ТП-15 «Котельная военного санатория»	п.Горные Ключи	Цыцулин А.А.	до 25.08.15г		самофинансирование
5	КТПН-78 «Советская-Заливная» замена ошиновки РУ-0,4 кВ с учетом увеличения нагрузки.	п.Кировский	Ермоленко С.Н.	до 25.08.15г		самофинансирование
6	Установка приборов учета АСКУЭ на КТПН-50 «Сплавная/Партизанская»	п.Кировский	Меньших В.А.	до 25.08.15г		самофинансирование
7	Проведение совместных с Дальэнергосбытом рейдов по выявлению безучетного потребления электроэнергии.	п.Горные Ключи п.Кировский				самофинансирование

Составил: Инженер ПТО



Камболин А.Г.